

Rapport de Suivi des Actions Correctives -ISO 9001:2015

Site : Atelier de maintenance Sucy-en-Brie (94)
Référentiel : ISO 9001:2015
Responsable : Karim Belkacem -Responsable Qualité
Période : Novembre 2024 -Mai 2026
Date d'édition : 12 mai 2026
Destinataire : Bureau Veritas -Marc Lefèvre (audit du 12/05/2026)

Ce document présente l'état d'avancement des actions correctives ouvertes suite à l'audit ISO 9001 réalisé le 14 novembre 2024 par Bureau Veritas sur le site de l'Atelier de maintenance Sucy-en-Brie. Il est transmis à l'équipe d'audit BV en amont de la visite de suivi du 12 mai 2026.

Tableau de suivi des actions correctives

Réf.	Clause	Constat d'origine	Responsable	Échéance	Avancement	Statut
AC-001	§7.1.5	Clés dynamométriques postes 8, 12 et 15 : certificats d'étalonnage périmés depuis marst 2024 (14 mois de retard).	K. Belkacem Resp. Qualité	31/12/2024	Budget non alloué. Etalonnage COFRAC non	NON CLOTURE
AC-002	§8.7	Zone de quarantaine non clairement délimitée. Pièces non conformes trouées avec conformes (zone C).	Chef d'atelier N. Rousseau	28/02/2025	planifié à ce jour. Marquage au sol partiel (50%). Signalétique en attente.	PARTIEL
AC-003	§7.5	Instruction de travail IT-054 non mise à jour depuis 18 mois. Version en vigueur obsolète.	Resp. Méthodes P. Aubert	31/03/2025	Document mis à jour le 15/03/2025. Validé et diffusé.	CLOTURE
AC-004	§7.2	Habilitations électriques de 3 opérateurs expirées (postes maintenance MI09).	Service RH C. Martin	30/04/2025	Recyclage effectué le 08/04/2025. Habilitations renouvelées.	CLOTURE
AC-005	§7.1.5	Poste de Responsable Métrologie vacant depuis septembre 2024. Intérim insuffisant.	Direction G. Moreau	30/06/2026	Recrutement en cours. Annonce publiée janvier 2026.	EN COURS

Synthèse et points d'attention pour l'audit du 12/05/2026

L'action AC-001 (clause §7.1.5 -étalonnage des clés dynamométriques) demeure la priorité absolue : 3 équipements sont hors certification depuis plus de 14 mois, ce qui compromet la fiabilité des contrôles sur les rames MI09. L'absence de responsable métrologie (AC-005) aggrave le risque. Un plan d'urgence d'étalonnage COFRAC doit être présenté à l'auditeur BV lors de la visite du 12 mai 2026.

L'action AC-002 (clause §8.7 -zone quarantaine) est partiellement traitée : le marquage au sol reste insuffisant et des non-conformités de gestion des pièces ont été constatées lors d'une vérification interne en avril 2026.

Établi par :

Karim Belkacem

Responsable Qualité -Atelier Sucy-en-Brie

Date : 12/05/2026

Validé par :

Direction Qualité RATP

Frédéric Moreau

Date : 12/05/2026